



APRUEBA ACTA DE COMISION TÉCNICA PARA AUMENTO PLAZO DE OBRAS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".

HUÉPIL, 30 de Septiembre del 2019.

DECRETO : 3340 /2019 /

VISTOS :

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
b) El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de www.mercadopublico.cl.
d) La disponibilidad de recursos aprobados mediante ORD. N° 2331 DE 22.05.2019 GORE BIOBIO.
e) La Licitación Pública ID 3303-3-LP19, denominada "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2122 de fecha 18.06.2019.
f) El Decreto Alcaldicio N° 2390 de fecha 05.07.2019 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL", adjudicado a la Empresa Constructora Aquelarre Ltda. RUT. 76.966.820-9 por un monto de \$ 48.683.745. más IVA.
g) El plazo de ejecución de las obras de 90 días corridos.
h) El Acta de Entrega del terreno de fecha 10 de Julio del 2019.
i) Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
j) El Decreto Alcaldicio N° 2312 de fecha 01.07.2019 que nombra a la Srta. Yohana Andrea Burgos Burgos, Rut [redacted] Constructor Civil, Profesional a Contrata, grado 11°, como Inspector Técnico de Obras para proyectos en ejecución de la comuna y demás funciones, en la Dirección de Obras Municipales de Tucapel.
k) Carta de la empresa Aquelarre Ltda. de fecha 27.09.2019, solicita aumento plazo de 30 días del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
l) El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 27.09.2019 nombra comisión técnica para aumento plazo de obras del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
m) Acta comisión técnica de 30.09.2019, que aprueba aumento plazo en 30 días del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
n) Prorroga póliza fiel cumplimiento de Multiaval N°9097WEB vencimiento 07.02.2020 por un monto \$5.973.366 del proyecto "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".

DECRETO :

- 1. APRUEBESE Acta de Comisión Técnico aumento de plazo 30 días del proyecto denominado "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA LOS CIPRESES DE TUCAPEL, COMUNA DE TUCAPEL".
2. NOTIFÍQUESE a las partes involucradas en dicha designación y procedase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto.

Anotese, Comuníquese y Archívese.



GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO ALCALDE (S)

Distribución

- Srta. Yohana Burgos Burgos
Secretaría Municipal
Expediente del proyecto
Archivo D.O.M.
SECPLAN
FJDA/GEP/AFHS/ybb.

