



APRUEBA AUMENTO PLAZO DEL PROYECTO "Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura".

HUÉPIL, 01 de Abril del 2019.

DECRETO : 1304/2019 /

VISTOS :

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
b) El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de www.mercadopublico.cl.
d) La disponibilidad de recursos aprobados mediante Resolución Exenta N° 5033/2018 del 29.12.2018 GORE Bio Bio.
e) La Licitación Pública ID 3303-21-B218, denominada "Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2.973 de fecha 28.09.2018.
f) El Decreto Alcaldicio N° 3.600 de fecha 27.11.2018 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto "Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura", adjudicado a la Empresa Maestranza Ferretería Contratista de Obras Menores Arriendo de Maquinaria y Transporte de Carga Guillermo Andrés Muñoz Fonseca y Cía. Ltda. RUT. [redacted] por un monto de \$ 59.972.954. con IVA.
g) El plazo de ejecución de las obras de 120 días corridos.
h) El Acta de Entrega del terreno de fecha 03 de Diciembre del 2018.
i) Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto "Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura".
j) El Decreto Alcaldicio N° 3.668 de fecha 04.12.2018 que nombra I.T.O del proyecto Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura.
k) Carta de la empresa Maestranza Ferretería Contratista de Obras Menores Arriendo de Maquinaria y Transporte de Carga Guillermo Andrés Muñoz Fonseca y Cía. Ltda. de fecha 22.03.2019 solicita aumento plazo 45 días.
l) El Decreto Alcaldicio N° 1.181 de fecha 22.03.2019 nombra comisión para aumento plazo del proyecto "Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura". Según BAG.
m) Prorroga de Póliza garantía [redacted] La "Fiel cumplimiento "UF 12.37.- fecha vencimiento 11.08.2019.
n) Acta comisión técnica de fecha 27.03.2019, que aprueba aumento plazo 45 días.

DECRETO :

- 1) APRUEBESE acta aumento plazo 45 días del proyecto denominado "Construcción Camarines Estadios de Trupan y Polcura".
2) NOTIFIQUESE procedase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto y a la empresa.

Anótese, Comuníquese y Archívese.

GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO ALCALDE (S)

Distribución

- Srta. Yohana Burgos Burgos
Secretario Municipal
Expediente del proyecto
Archivo D.O.M.D.R DE OBRAS MUNICIPALES
SECPLAN
FJDA/GEPL/FHS/ybb.

