



APRUEBA ACTA COMISION TÉCNICO PARA  
AUMENTO PLAZO DE OBRAS PARA EL PROYECTO  
"Construcción Sede Población La Esperanza,  
Comuna de Tucapel".

HUÉPIL, 09 de Octubre del 2019.

DECRETO : 3463 /2019 /

VISTOS :

- Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
- La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).
- La disponibilidad de recursos aprobados mediante [Resolución Exenta N°939 del 15.04.2019 GORE BIOBIO](#).
- La Licitación Pública ID 3303-6-LP19, denominada "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2124 de fecha 18.06.2019.
- El Decreto Alcaldicio N° 2434 de fecha 09.07.2019 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel", adjudicado a la Empresa Constructora Alto Sur Ltda. RUT. [REDACTED] por un monto de \$ 46.550.946. más IVA.
- El plazo de ejecución de las obras de 90 días corridos.
- El Acta de Entrega del terreno de fecha 11 de Julio del 2019.
- Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel".
- El Decreto Alcaldicio N° 2312 de fecha 01.07.2019 que nombra a la Srta. Yohana Andrea Burgos Burgos, Ru [REDACTED] onstructor Civil, Profesional a Contrata, grado 11°, como Inspector Técnico de Obras para proyectos en ejecución de la comuna y demás funciones, en la Dirección de Obras Municipales de Tucapel.
- Carta de la empresa Altosur de 01.10.2019, solicita aumento plazo 30 días del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel".
- El Decreto Alcaldicio N° 3363 de fecha 01.10.2019 nombra comisión para aumento plazo 30 días de obras del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel."
- Acta comisión aprueba aumento plazo 30 días de fecha 02.10.2019 del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel".
- Prorroga de plazo garantía fiel cumplimiento Póliza AVLA N° [REDACTED] vigencia hasta 15.02.2020.

DECRETO :

- APRUEBESE** acta comisión Técnico para aumento plazo 30 días de Obras del proyecto denominado "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel". Los siguientes funcionarios:
- NOTIFÍQUESE** a las partes involucradas en dicha designación y procedase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto.

Anotese, Comuníquese y Archívese

GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA  
SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO  
ALCALDE (S)

Distribución

- Srta. Yohana Burgos Burgos
- Secretaría Municipal
- Expediente del proyecto
- Archivo D.O.M.

